

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 3.sz. módosítása

Projekt címe:
**A füzérradványi Károlyi-kastélypark
tér szerkezetének és vízrendszerének
rekonstrukciója**

Azonosító szám: **SZÉCHENYI TERV**
KEOP-7.3.1.3/09-2010-0021

Kedvezményezett neve:
ÉSZAKERDŐ Erdőgazdasági Zrt.

Azonosító szám: **KEOP-7.3.1.3/09-2010-0021**

**Támogatási szerződés 3. számú módosítása
projekt előkészítéséhez**

amely létrejött

egyrészt a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 1437 Budapest Pf. 328.

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.

Aláírásra jogosult képviselője: Varga Zoltán divízióvezető

Dukát Zsófia osztályvezető

Azonosító szám (törzs-szám/Céjjegyzékszám): 01-09-914411

Adószám/adóazonosító jel: 18160013-2-41

másrésztől

ÉSZAKERDŐ Erdőgazdasági Zrt., mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 3501 Miskolc, Pf.: 2.

Székhely: 3525 Miskolc, Deák tér 1.

Azonosító szám (statisztikai szám): 11071596-0210-114-05

Adószám: 11071596-2-05

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:

10200139-27012190-00000000

Aláírásra jogosult képviselője: Zay Adorján vezérigazgató

valamint

a **Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ**, mint konzorciumi partner (a továbbiakban: **Konzorciumi Tag**),

Postacím: 1014 Budapest Táncsics Mihály u. 1.

Székhely: 1014 Budapest Táncsics Mihály u. 1.

Azonosító szám: 15307663-8412-312-01

Adószám: 15307663-2-41

Aláírásra jogosult képviselője: Cselovszki Zoltán elnök

Közreműködő Szervezet és Kedvezményezett (továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

Ha a projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Közreműködő Szervezet, illetve a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető/projektgazda – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint kedvezményezettek) nevében írja alá.

28
CR

1. Preambulum

A Szerződő Felek által aláírt, 2011.09.02. napon hatályba lépett, és 2013.04.16., valamint 2013. 08 27. napon módosított KEOP-7.3.1.3/09-2010-0021 azonosító számú Támogatási Szerződést (továbbiakban Szerződés), az annak elválaszthatatlan részét képező Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) 6. pontja alapján, a Szerződés megkötését követően bekövetkezett, alább ismertetett okokból módosítják.

A módosítás kezdeményezése

Szerződő Felek a Szerződést a Kedvezményezett módosításra irányuló kezdeményezésére, az ÁSZF 6.2. a) pontja alapján, a Szerződésben és az ÁSZF-ben foglalt előírások betartása mellett módosítják.

2. A módosítás okai

A 2013.08.27. napon hatályba lépett Támogatási Szerződés 2. sz. módosításában megjelölt indokok a továbbiakban is fennállnak, így az akkor tervezett határidőket Kedvezményezett tartani nem tudja:

A projekt előkészítés megvalósításához Kedvezményezettnek az alábbi engedélyeket kellett beszereznie:

- Természetvédelmi engedély
- Örökségvédelmi és Építési engedély
- Vízügyi létesítési engedély

A természetvédelmi engedély 2013.03.18-án kiadásra került.

Az örökségvédelmi és építési engedéllyel kapcsolatban Kedvezményezett tájékoztatása szerint az építésügyi hatóság az illetékességi kör meghatározásának nehézségei miatt nem a tervezett időben adta ki az örökségvédelmi határozatot, ez végül 2013.07.24. napon történt meg.

A projekt előkészítés befejezéséhez, illetve a megvalósítás megindításához szükséges építési engedély kiadásának előfeltétele az örökségvédelmi szakhatósági vélemény megléte, mely az örökségvédelmi engedély jogerőre emelkedése, valamint az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség szakvéleményének megadása után adható ki.

A szakhatósági állásfoglalások beérkezése után az építési engedélyt végül 2013.09.09. napon adta ki az illetékes hatóság.

A vízügyi létesítési engedélyhez kapcsolódóan az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 9271-25/2010 ügyiratszámú okirat VI. pontja alapján az előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat érvényessége 2 év, mely 2012. év augusztusában járt le. Kedvezményezett a határozat érvényességének meghosszabbítására vonatkozó kérelmét a Felügyelőség elutasította, így az eljárást meg kellett ismételni. A megismételt eljárást a Felügyelőség 1009-19/2013 ügyiratszámú határozatával 2013. március 4-én zárta le, melyben megállapította, hogy a kivitelezés megvalósításához előzetes hatástanulmány készítése nem szükséges. A határozat megléte a vízügyi létesítési engedélyezési eljárás lefolytatásának előfeltétele volt, ezért Kedvezményezett ezen kérelme a határozat kiadásáig felfüggesztésre került. A határozat kiadása utána a vízügyi engedélyező hatóság még további hiánypótlásokat írt elő, melyet Kedvezményezett végül 2013.06.17. napon teljesített.

A hatóság a vízügyi engedélyt végül 2013.09.24. napon adta ki, melyet Kedvezményezett 2013.09.26. napon kapott kézhez.

A kiviteli tervek véglegesítését a tervezők az engedély birtokában kezdhették meg, erre a vállalkozói szerződésükben foglaltak alapján 30 nap áll rendelkezésükre. A projekt előkészítés fizikai befejezését a kiviteli tervek rendelkezésre állása jelenti, mely így 2013.10.28. napon történhet meg.

Fentiek alapján a Záró elszámolási csomag benyújtása 2013.11.15.-ig valósul meg, a projekt előkészítés pedig 2014.01.16. napon fejeződhet be.

Mivel így az előkészítés a Pályázati felhívás és útmutatóban meghatározott, támogatói döntéstől számított 2,5 évet meghaladóan fejeződhet be, a módosításhoz a KSZ a KEOP IH vezetőjének jóváhagyását kezdeményezte. Mivel a csúszás jellemzően a Kedvezményezetten kívül álló okok miatt következett be, az KEOP IH vezetője a módosítást 2013.10.28. napon kelt, 42-9/72/2013 iktatószámú levelével jóváhagyta.

Fentiek alapján módosul a Támogatási Szerződés 1. sz.: *A projekt előkészítés útvonalterve* című melléklet, az engedélyek kiadásának, illetve a kiviteli tervek elkészítésének függvényében.

3. Módosuló rendelkezések

A Szerződés 3.1. számú pontja:

Az Előkészítő Munkák költségei elszámolhatóságának záró időpontja a záró elszámolási csomag benyújtási határideje, azaz 2013. év 09. hó 25. nap.

helyébe a következő rendelkezés lép:

Az Előkészítő Munkák költségei elszámolhatóságának záró időpontja a záró elszámolási csomag benyújtási határideje, azaz **2013. év 11. hó 15. nap.**

A szerződés 3.4. pontja:

Az Előkészítési Munkák befejezésének tervezett határideje: 2013. év 11. hó 25. nap.

helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Az Előkészítési Munkák befejezésének tervezett határideje: **2014. év 01. hó 16. nap.**

A Támogatási szerződés alábbi mellékletei helyébe a jelen szerződésmódosítás ugyanazon számú és nevű, módosított mellékletei lépnek:

- 1. számú melléklet: A projektfejlesztés útvonalterve

4. Záró rendelkezések

Jelen Szerződésmódosítás 4 oldalon és 3 db eredeti példányban készült.

Jelen Szerződésmódosítás hatályba lépésének napja megegyezik a szerződést kötő felek közül az utolsóként aláíró aláírásának napjával.

Szerződő Felek kijelentik, hogy a Projekt előkészítése a módosított feltételekkel is támogatható lett volna.


Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Szerződésmódosításban foglaltak szállítói szerződéseket is érintő pontjai alapján a szállítókkal kötött szerződések módosítását kezdeményezi.


Kedvezményezett tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben a határidő módosítás hátrányosan befolyásolja az N+2/3 szabály teljesítését (magyarázat: a projektet finanszírozó alapon az N+2/3 szabály következtében Magyarország forrást veszíthet az időben nem megvalósuló lehívások miatt és ezzel a támogatási szerződéssel rendelkező projektek tervezett EU finanszírozásának egy részét az állam elveszítheti), úgy a Támogató a megítélt támogatást az elvesztett forrással arányosan egyoldalúan csökkentheti.

A Szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai és mellékletei változatlan formában és tartalommal hatályban maradnak.

A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányaikkal igazolja(k), hogy társasági dokumentumaik alapján a jelen Szerződésmódosítás bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a jelen Szerződésmódosítás megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a jelen Szerződésmódosítás megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik(nek), tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Szerződésmódosítás megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.


Szerződő Felek a jelen Szerződésmódosítást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akarataikkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.


Zay Adorján
vezérigazgató
ÉSZAKERDŐ
Erdőgazdasági Zrt.



Dukát Zsófia
osztályvezető
meghatalmazott
NKEK Nonprofit Kft.


Varga Zoltán
divízióvezető
meghatalmazott
NKEK Nonprofit Kft.


Kedvezményezett
ÉSZAKERDŐ Zrt.
3525 Miskolc, Deák tér 1
P.H.

Kelt  2013. év
.....hónap
.....napján.

Közreműködő Szervezet
NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és
Energia Központ Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
1134 Budapest, Váci út 45.
P.H.

Kelt  2013. év
.....hónap
.....napján.

NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és
Energia Központ Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
1134 Budapest, Váci út 45.
P.H.

Kelt  2013. év
.....hónap
.....napján.

1.sz. melléklet: A projekt előkészítés útvonalterve

MERFŐLDKŐ	LÉPÉS	FELELŐS	KEZDÉSI IDŐPONT	BEFEJEZÉSI IDŐPONT	TERMEK/ ESEMÉNY	MEGEGYZÉS
Közbeszerzési értékhár alatti: terület-alkészítéshez kapcsolódó tanulmányok, kertrégszeti kulatás, RMT készítése, tervezés	Közbeszerzési értékhár alatti, 3. árajánlat készítés	A. Füzesrádoványi Károly-V. Kasztélypark Tervező-Építési és Vízrendszervező Rt. rekonstrukciója	2009.01.05	2011.11.30	3 árajánlat bekérésének igazolása	
Közbeszerzési értékhár feletti	Szerződés kötés		2009.02.01	2012.03.30	Szerződés kötés	
Közbeszerzési értékhár feletti	Dokumentáció összeállítása		NR	NR	Dokumentáció és felhívás	
Közbeszerzési értékhár feletti	Eljárás lezárása		NR	NR	Szerződés kötés	
Közbeszerzési értékhár feletti	Szerződés kötés		NR	NR	Dokumentáció és felhívás	
Közbeszerzési értékhár feletti	Dokumentáció összeállítása		NR	NR	Dokumentáció	
Közbeszerzési értékhár feletti	KSZ-nek beküldés az eljárás megindítása előtt		NR	NR	Megküldött dokumentáció	
Közbeszerzési értékhár feletti	Eljárás lezárása		NR	NR	NR	
Közbeszerzési értékhár feletti	Szerződés kötés		NR	NR	Szerződés kötés	
PIU szervezet működése	Általános menedzsment feladatok, pénzügyi tanácsadás, jogi szakértő, könyvvizsgálat, műszaki szakértő		2011.09.06	2013.11.15	PIU szervezet működése	
Közbeszerzési értékhár feletti	Ajánlati felhívás és dokumentáció elkészítése, vállalkozási szerződés tervezet elkészítése, ajánlatok bontási eljárásának lebonyolítása, ajánlatok elzárás értékelése, eljárás dokumentálása, szerződés elkészítése, az ajánlatok elbírálásáról szóló összegzés elkészítése.		NR	NR	Teljes közbeszerzési dokumentáció	
Tanulmány /CBA elkészítése	Tanulmány tervezet elkészítése		2011.10.11	2012.08.10	RMT tervezet	
Tanulmány /CBA elkészítése	KSZ véleményezés		2012.08.11	2012.08.29	KSZ állásfoglalás	
Tanulmány /CBA elkészítése	Eszrevételek átvezetése		2012.08.30	2012.08.31	KSZ állásfoglalás	
Tanulmány /CBA elkészítése	Értesítés a további bevezésre alkalmaságról		2012.09.01	2012.10.04	KSZ állásfoglalás	max. 45 nap
Jogi személyiségű ok társulás megalapítása	NR		NR	NR	NR	
Konzorciumi szerződés megkötése, ha nem csak önkormányzatok vesznek részt a projektben	Konzorciumi partner: Műemlékek Nemzeti Gondnoksága		2011.07.25	2011.08.31	Konzorciumi szerződés	
Tulajdonviszonyok rendezése	Partnerségi megállapodások, hozzájáruló nyilatkozatok megszerzése		2011.07.25	2011.08.31	Partnerségi megállapodások, hozzájáruló nyilatkozatok	
Művelési ág rendezése	Tervezet elkészítése		NR	NR	Tervezet	
Felülvizsgálatok, ill. felülvizsgálat aktualizálások lefolytatása	Dokumentáció összeállítása		NR	NR		
Felülvizsgálatok, ill. felülvizsgálat aktualizálások lefolytatása	működési engedély megszerzése		NR	NR		
Vízjogi létesítési engedélyes tervek elkészítése	Dokumentáció összeállítása		2012.03.30	2012.10.25		
Vízjogi létesítési engedélyes tervek elkészítése	vízjogi létesítési engedély megszerzése		2012.11.09	2013.09.26	vízjogi létesítési engedély	
Kortrekonstrukció építési, bontási engedélyes tervek	Kertépítészeti eng. Terv, dokumentáció összeállítása		2012.04.17	2012.10.25		
Vízjogi és Kortrekonstrukciós Kivitelezési Terv	Építési/Orvosságvédelmi engedély		2012.11.09	2013.09.09	Építési, bontási engedély	
Vízjogi és Kortrekonstrukciós Kivitelezési Terv	tervdokumentáció összeállítása		2013.09.27	2013.10.26	tervdokumentáció	

Handwritten signature and initials.

Terület-előkészítés	Létszámtervezés, előkészítő felmérés	2011.10.11 2012.09.16	2012.08.10 2012.09.17	Létszámtervezési terv kégszervi leírás	RMT részésként	
Előzetes környezeti hatástanulmány	Előzetes hatástanulmány elkészítése, hatósági határozat megszerzése	2012.12.01	2013.03.04	Határozat az ÉMKÖTervei-vel	Az első határozat megállapította, hogy környezeti hatásvizsgálat lefolytatása nem szükséges, azonban annak érvényessége 2012. 08. hónapban lejárt, így a vizsgálatot újra le kellett folytatni.	
Második fordulás pályázat	Egyéb területelőkészítő munka	2009.01.01 2011.12.21	2009.12.31 2012.04.17	kerítőtérítési kutatás geodézia, művevénykataszter elkészítése		
Második fordulás pályázat	Pályázati dokumentáció összeállítása	2012.10.04	2012.10.08	A végleges RMT elkészítése, adatlap kitöltése, szükséges mellékletek összeállítása	2. fordulás pályázati anyaga, RMT, CBA - átadási-árvételi igazolás	
Közbeszerzések/ beszerzések (megvalósításra)	Második fordulás pályázat beadása	2012.10.08	2012.10.08	Pályázat benyújtása	beadott pályázat	
	1. eljárás: Kivételzés, eljárás, nemzeti részim, építési beruházás (nettó/buttó: 156 100 000/ 195 125 000 Ft)	dok. összeállítása KSZ véleményezése (1 Mrd. Feletti támogatásnál) EKKE (2. fordulás pályázat benyújtását követően)	N.R.	N.R.	Dokumentáció és felhívás	Dokumentáció és felhívás
	2. eljárás: eljárás, részim, szolgáltatás, (nettó/buttó: Ft)	KSZ véleményezése (1 Mrd. Feletti támogatásnál) EKKE (2. fordulás pályázat benyújtását követően)	NR	NR	Dokumentáció és felhívás	Dokumentáció és felhívás
	3. eljárás: eljárás, részim, szolgáltatás, (nettó/buttó: Ft)	KSZ véleményezése (1 Mrd. Feletti támogatásnál) EKKE (2. fordulás pályázat benyújtását követően)	NR	NR	Dokumentáció és felhívás	Dokumentáció és felhívás
		KSZ jóváhagyás	NR	NR	KSZ állásfoglalás	KSZ állásfoglalás
		eljárás lefolytatása	NR	NR	Teljes közbeszerzési dokumentáció	Teljes közbeszerzési dokumentáció
		dok. összeállítása	NR	NR	Dokumentáció és felhívás	Dokumentáció és felhívás
		KSZ véleményezése (1 Mrd. Feletti támogatásnál) EKKE (2. fordulás pályázat benyújtását követően)	NR	NR	Dokumentáció és felhívás	Dokumentáció és felhívás
		KSZ jóváhagyás	NR	NR	KSZ állásfoglalás	KSZ állásfoglalás
		eljárás lefolytatása	NR	NR	Teljes közbeszerzési dokumentáció	Teljes közbeszerzési dokumentáció
ZÁRÓJELENTÉS, NYILVÁNOSSÁG	Lehatóság, konkrétumok felmérése	2011.10.11	2012.08.10		RMT részésként	
PR	PR tevékenységek elvégzése	2011.08.01	2011.09.05	Projekt menetrendjének összeállítása	Támogatási Szerződés megkötéséig	
HORIZONTÁLIS VÁLLALÁSOK						
Eszélyegyenlőség	Kötelező esélyegyenlőségi intézkedések:	előkészítés idején is: esélytudatos kommunikáció, és akadálymentesen elérhető projekt webtartalom annak létrejöttétől	pályázat benyújtásától	utolsó kifizetésig	tenderek, ajánlatkérések, PR események megfelelő tartalma, akadálymentes webtartalom és honlap - szöveg átírás	
	Kötelező tartalmi feladatok: RMT, tender előkészítés és tervezés	RMT-ben, tervekben és tenderekben (értelmezésen) bemutatandó a megvalósítási szakasza: projekt webtartalom akadálymentessége; tervezett közhasznú építmények akadálymentessége; álláskeresők kivételzési alkalmazásának előzetes vizsgálata, alkalmazásuk előkészítése.	RMT-szakértő, PR-beszállító, tervező beszerzésének vagy szerződésének kezdetétől (értelmezésen a korábbi lehetőségekig)	/ZF pályázat benyújtásáig, illetve tervezések befejezéséig folyamatosan	beszerzések és beszállító szerződések megfelelő tartalma, kivélti terv és tenderek megfelelő tartalma, kommunikációs terv megfelelő tartalma	
Fenntarthatóság	Kötelező fenntartható fejlődési szempontok alkalmazása:	előkészítés idején is: zöld beszerzés; zöld rendezvények	pályázat benyújtásától	utolsó kifizetésig	tenderek, ajánlatkérések, szerződések, PR események megfelelő tartalma.	
	Kötelező tartalmi feladatok: RMT, tender előkészítés és tervezés	RMT-ben, tervekben és tenderekben (értelmezésen) bemutatandó a megvalósítási szakasza: zöld beszerzés biztosítása; másodnyeremény alkalmazás műszaki és piaci vizsgálata, lehetséges maximális érték tervezés/tendertervezés; kivételzés járulékos környezetemelését minimalizáló tervezés és tendertervezés; zöld rendezvények	RMT-szakértő, PR-beszállító, tervező beszerzésének vagy szerződésének kezdetétől (értelmezésen a korábbi lehetőségekig)	/ZF pályázat benyújtásáig, illetve tervezések befejezéséig folyamatosan	beszerzések és beszállító szerződések megfelelő tartalma, kivélti RMT megfelelő tartalma, kivélti terv és tenderek megfelelő tartalma, kommunikációs terv megfelelő tartalma	
ELŐKÉSZÍTÉS ZÁRÁSA						
Zárójelentés	Zárójelentés és utolsó kifizetési kérelem összeállítása	2013.10.29	2013.11.15	ZPEI és utolsó kifizetési kérelem készítése és benyújtása	ZPEI megküldése KSZ-nek az utolsó kifizetési kérelemmel együtt	
Előkészítő munkák befejezése	Előkészítő munkák befejezése	2013.11.18	2014.01.16		ZPEI KSZ általi jóváhagyása	

28